



**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)**





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑,๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยกำหนดให้มีการรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน โดยสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน รายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด จึงประกาศผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑, ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ku.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ สะงะยุ่นุ่ย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2568
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม - มีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้อ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหาข้อเสนอแนะ
						งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอุประตุ	5 พ.ค.- 20 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ	71,000.00	0.00	71,000.00	มีถนนคสล.เพิ่ม 1 สาย มีการถมดินและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกมีมาตรฐานยิ่งขึ้น	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนมกีฬาปลัดคม หมู่ที่ 2 (ต่อจากของเดิม)	22 ก.พ.-7 เม.ย.68	ดำเนินการแล้ว	115,000.00	111,000.00	115,000.00	มีถนนคสล.เพิ่ม 1 สาย มีการถมดินและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกมีมาตรฐานยิ่งขึ้น	
3	โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอุประตุ	10 มี.ค.-10 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	600,000.00	0.00	600,000.00		
4	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอุประตุ	5 พ.ค.- 5 ก.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ	300,000.00	0.00	300,000.00		
5	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและถึงเก็บน้ำศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอุประตุ	15 ก.พ.-1 เม.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ	120,000.00	0.00	120,000.00		
6	โครงการติดตั้งเหล็กตัดประตูหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอุประตุ	10 มี.ค.-10 พ.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ	92,000.00	0.00	92,000.00		
7	โครงการถมลูกรังพร้อมบดอัดถนนสายท่าข้าม ถึงมัสยิด หมู่ที่ 4	15 ต.ค.-20ธ.ค. 67	ยังไม่ดำเนินการ	530,000.00	0.00	530,000.00		
8	โครงการบุกเบิกถนนพร้อมถมลูกรังสายศาลาหวาด หมู่ที่ 8	15 ก.พ.-1 เม.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ	735,000.00	0.00	735,000.00		

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหาข้อเสนอแนะ
						งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
9	โครงการบุกเบิกถนนสายสวนป่าลุ่มนายอูเต็น คงหัด หมู่ที่ 5	1 ธ.ค.67-2 ก.พ.68	ยังไม่ดำเนินการ	510,000.00	0.00	510,000.00		
10	โครงการบุกเบิกพร้อมถมลูกรังถนนสายบ้านแม่ถึง ถึงบ้านน้ำขายารอ หมู่ที่ 9	22 ม.ค.7 มี.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ	235,000.00	0.00	235,000.00		
11	โครงการบุกเบิกพร้อมถมลูกรังถนนสายบายาออกเดช ถึงโต๊ะเขียว หมู่ที่ 6	20 ก.พ.-10 เม.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ	510,000.00	0.00	510,000.00		
12	โครงการบุกเบิกพร้อมถมลูกรังถนนสายเบมะ สะดอเลาะ ถึงคลอง หมู่ที่ 9	1 ธ.ค.67-2 ก.พ.68	ยังไม่ดำเนินการ	230,000.00	0.00	230,000.00		
13	โครงการบุกเบิกพร้อมถมลูกรังถนนสายหน้าบ้านบอเอ หมู่ที่ 6	15 ต.ค.-20ธ.ค.67	ยังไม่ดำเนินการ	210,000.00	0.00	210,000.00		
14	โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3	1-30 มี.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ	730,000.00	0.00	730,000.00		
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสี่แยก ถึงหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1	1 ต.ค.-31พ.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	499,000.00	0.00	499,000.00		
16	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายไชยา ออมจางวาง หมู่ที่ 1	22 พ.ย.67-7 ม.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ	460,000.00	0.00	460,000.00		
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน ถึงบ้านนายหม่มหมัด จิเชริม หมู่ที่ 1	18 พ.ย.67-15 ม.ค.68	ดำเนินการแล้ว	499,000.00	498,000.00	1,000.00	มีถนนคอนส.เพิ่ม 1 สาย มีการถมดินและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกมีมาตรฐานยิ่งขึ้น	
18	โครงการบุกเบิกถนนสายโต๊ะอิหม่ามหมัด หมู่ที่ 2	18 พ.ย.67-15 ม.ค.68	ยังไม่ดำเนินการ	460,000.00	0.00	460,000.00		

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหาข้อเสนอแนะ
						งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
19	โครงการถลุงแร่ฟอสเฟตอัดถนนสายใต้ไฟฟ้าแรงสูง ถึงสวนยางนายอับดอนฮาห์ลิม หมู่ที่ 2	25 มี.ค.-20 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	895,000.00	0.00	895,000.00	มีถนน เพิ่ม 1 สายประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	
20	โครงการบุกเบิกฟาร์มถลุงแร่ถลุงถ่านหิน หมู่ที่ 3	10 มี.ค.-9 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	250,000.00	0.00	250,000.00		
21	โครงการบุกเบิกฟาร์มถลุงแร่ถลุงถ่านหิน หมู่ที่ 3	18 ก.พ.-28 ก.พ.68	ดำเนินการแล้ว	192,000.00	188,000.00	4,000.00	มีถนน เพิ่ม 1 สายประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะลำ หมู่ที่ 3	17 ต.ค.-10 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	165,000.00	0.00	165,000.00		
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนแมลง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7 (ต่อจากของเดิม)	22 ก.พ.-7 เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00		
24	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 3	6 ธ.ค.67-25 ก.พ.68	ดำเนินการแล้ว	355,000.00	336,000.00	19,000.00	มีคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่ม 1 สายประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	
25	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเลื้อ หมู่ที่ 3	17 ต.ค.-10 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	187,000.00	0.00	187,000.00		
26	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลำ หมู่ที่ 3	17 ต.ค.-10 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	245,000.00	0.00	245,000.00		
27	โครงการถลุงแร่ฟอสเฟตอัดถนนสายข้างหมู่ที่ 3	6 ธ.ค.67-25 ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	220,000.00	0.00	220,000.00		
28	โครงการถลุงแร่ฟอสเฟตอัดถนนสายปลักเสมตถึงหนองทางช้าง หมู่ที่ 3	22 มี.ค.-7 เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	285,000.00	0.00	285,000.00		

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหาข้อเสนอนะ
						งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
29	โครงการถลุงแร่ฟอสเฟต ถนนสายหัวงานถึงต้นเตา หมู่ที่ 3	10 ม.ค.-1 มี.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	250,000.00	0.00	250,000.00		
30	โครงการถลุงแร่ฟอสเฟต ถนนสายสายยังโรงเรียนจะนะ ชนูปถัมภ์ หมู่ที่ 3	15 มี.ย.- 2 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	290,000.00	0.00	290,000.00		
31	โครงการบุกเบิกพร้อมถลุงแร่ ถนนสายท่าหลุมพอถึงโรงไฟฟ้า กัลป์ จะนะ กรีน หมู่ที่ 3	25 มี.ค.- 28 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	245,000.00	0.00	245,000.00		
32	โครงการบุกเบิกพร้อมถลุงแร่ ถนนสายนายชำนานู สังขบุรีสิทธิ์ ถึงต้นหว้า หมู่ที่ 4	17 พ.ค.-2 ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	700,000.00	0.00	700,000.00		
33	โครงการบุกเบิกถนนสายบ่อหรม ถึงคลองวัว หมู่ที่ 5	7 พ.ค.-22 ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1,210,000.00		1,210,000.00		
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายเดิน โตะเต๊ะ ถึงคลองท่าพอ หมู่ที่ 5	22 ก.พ.- 7 เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	530,000.00	0.00	530,000.00	มีถนน เพิ่ม 1 สายประชาชน ได้สัญจร ไปมา ได้สะดวก ปลอดภัย	
35	โครงการบุกเบิกพร้อมถลุงแร่ ถนนสายโตะเต๊ะ หมู่ที่ 6	15 มี.ย.- 2 ส.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	500,000.00	0.00	500,000.00		
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายกบโบรตันส้ม หมู่ที่ 9	7 พ.ค.-22 ก.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		
37	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1	10 ม.ค.- 1 เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	400,000.00	0.00	400,000.00		
38	โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนาม ฟุตบอล หมู่ที่ 1	25 มี.ค.- 28 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	830,000.00	0.00	830,000.00		

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหาข้อเสนอแนะ
						งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	20 มี.ค.-7 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,155,000.00	0.00	9,155,000.00		
40	รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	1-30 ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00		
41	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,700,000.00	2,663,300.00	6,036,700.00	ผู้สูงอายุที่มีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะ เสียญ หรือ ไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเอง ได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
42	เบี้ยยังชีพความพิการ	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,080,000.00	676,800.00	1,403,200.00	ผู้พิการที่มีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
43	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	54,000.00	14,000.00	40,000.00	ผู้ป่วยเอดส์ที่มีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
44	โครงการ Big Cleaning Day	2 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
45	โครงการ"ตามรอยเท้าพ่อ ลุกขอทำดี"	3 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
46	โครงการ"เพื่อแม่ เพื่อแผ่นดิน"	4 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหาข้อเสนอแนะ
						งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
47	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนชุมชน	1-30 พ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	40,000.00	0.00	40,000.00		
48	โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	15,000.00	0.00	15,000.00		
49	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและตัวแทนชุมชน	20-24 ม.ค.68	ดำเนินการแล้ว	500,000.00	0.00	500,000.00	คณะผู้บริหาร ส.อบต.และบุคลากรของอบต. ตลอดจนผู้นำตัวแทนกลุ่มต่างๆ ได้มีความรู้ความ สามารถ ในการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
50	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	1 ม.ค.-30 เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
51	โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	40,000.00	0.00	40,000.00		
52	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000.00	0.00	10,000.00		
53	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.) ลดขยะ ลดโรคใส่ใจสิ่งแวดล้อมอบต.จุ	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
54	โครงการ อบต.พบประชาชน	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหาข้อเสนอแนะ
						งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
55	โครงการประชุมประชาคมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาแบบบูรณาการ	1 เม.ย.- 10 พ.ค. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
56	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1-30 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0.00	30,000.00		
57	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.อุ	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
58	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	1-30 ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	45,000.00	0.00	45,000.00		
59	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยจักรยานขาไถ Balance Bike	1-30 ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	15,000.00	0.00	15,000.00		
60	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพเด็ก	11-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้ว	100,000.00	86,999.00	13,001.00	พัฒนาการศักยภาพของเด็กเล็กในชุมชนมีประสิทธิภาพ	
61	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,612,000.00	488,610.00	1,123,390.00	เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตเจริญสมวัย	
62	ค่าเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	1 ม.ค.-30 ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	200,000.00	0.00	200,000.00		
63	สนับสนุนงบประมาณโครงการเกษตรพอเพียง	1 พ.ค.-10 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
64	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอนุบาล - ป.6 ของโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) และเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,800,000.00	837,400.00	962,600.00	เด็กปฐมวัยของศพด.ในพื้นที่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลคูใต้รับประทานอาหารกลางวันครบตามเกณฑ์และตามหลักโภชนาการ	

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหาข้อเสนอแนะ
						งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
65	อุดหนุนโครงการศึกษาหลักสูตรกีรอรชาติโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000.00	0.00	50,000.00		
66	อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หมู่ที่ 1	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	40,000.00	0.00	40,000.00		
67	อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นายัม หมู่ที่ 3	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0.00	30,000.00		
68	อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0.00	30,000.00		
69	อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปลักพ้อ หมู่ที่ 9	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0.00	30,000.00		
70	อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เราะหะมะ หมู่ที่ 2	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0.00	30,000.00		
71	โครงการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน	1-30 เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0.00	30,000.00		
72	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรก็ไม่พร้อมในวัยรุน	1-30 เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0.00	30,000.00		
73	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	1-30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	40,000.00	0.00	40,000.00		
74	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	1-30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	40,000.00	0.00	40,000.00		

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหาข้อเสนอแนะ
						งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
75	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกาป้องกันโรคเอดส์	1-10 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
76	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลดู	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	800,000.00	168,359.00	631,641.00	ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม	
77	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	1-30 เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
78	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค ดนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชิตดิยราชนารี	1-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
79	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านดู ประดู	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
80	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านพ่อแดง	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
81	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านนายัม	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
82	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านดู ตักดีสิทธิ์	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
83	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านดู	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหาข้อเสนอแนะ
						งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
84	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
85	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโนนเด	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
86	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านนาปรือ	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
87	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านปลักพ้อ	1-31 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
88	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0.00	30,000.00		
89	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนตำบลคุ	1-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
90	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
91	โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ภายในตำบล	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
92	โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000.00	0.00	10,000.00		
93	โครงการสานใจวัยใสครอบครัวอบอุ่น	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	15,000.00	0.00	15,000.00		

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหาข้อเสนอแนะ
						งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
94	โครงการหมู่บ้านน้อมอง"ผู้ว่าฯ" ขวนทำความสะอาดทุกบ้านทุกหลัง"	1-30 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	27,000.00	0.00	27,000.00		
95	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
96	โครงการปกป้อง เติบโต สบายใจ พระมหากษัตริย์ และสถาบันหลัก ของชาติ ประจำปีงบประมาณ	30-พ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	0.00	10,000.00		
97	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ	1-5 มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว	10,000.00	10,000.00	0.00	มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างอำเภอและอบต.คูในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลคูอย่างมีประสิทธิภาพ	
98	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคู	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000.00	0.00	10,000.00		
99	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี	1-30 พ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	300,000.00	0.00	300,000.00		
100	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	1-30 ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000.00	0.00	50,000.00		
101	โครงการงานบุญเดือนสิบ	1-30 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
102	โครงการจิตอาสา พัฒนาวัดพัฒนาภัย	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
103	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	23-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้ว	93,000.00	90,977.00	2,023.00	เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูผู้สอนระหว่างศูนย์การศึกษาทุกศูนย์ในพื้นที่	
104	โครงการร่วมงานประจำปีของดีเมืองจะนะ	1-30 ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	60,000.00	0.00	60,000.00		

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลา	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหาข้อเสนอแนะ
						งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
105	โครงการร่วมละศีลอดเดือนรอมฎอน	1-5 มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว	55,000.00	54,965.00	35.00	ส่งเสริมอบรมจริยธรรมอิสลาม และปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา	
106	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	1-30 พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0.00	30,000.00		
107	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนพรรษา	1-30 พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
108	โครงการอบอุ้มพระธรรม	1-31 ธ.ค67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		
109	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	1-30 พ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000.00	0.00	5,000.00		
110	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	1 ต.ค.-30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0.00	20,000.00		